

**Protokół**  
**z przeprowadzonego przeglądu sprzętu p.poż.**  
**w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719) oraz z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści w dniu 14.08.2018r. dokonano przeglądu gaśnic.

Podczas przeglądu stwierdzono:

Piwnica:

- kotłownia; GP 4x ABC – 2 szt. - stan dobry  
GS 5x – 1 szt. - stan dobry  
koc gaśniczy – 2 szt. - stan dobry
- korytarz; GP 6x ABC – 1 szt. - stan dobry

Parter:

- korytarz; GP 4x ABC – 2 szt. - stan dobry, mocowanie gaśnic nieprawidłowe (uwagę przekazano konserwatorowi obiektu)
- sekretariat; GP 4x ABC – 1 szt. - gaśnica została przekazana do zakładu konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego celem uzupełnienia gazem technicznym (wskazania manometru na gaśnicy były poniżej dopuszczalnego minimum).
- kuchnia; GWP-2x ABF – 1 szt. - stan dobry
- jadalnia; GP 6x ABC – 1 szt. - stan dobry

I Piętro:

- korytarz; GP 4x ABC – 2 szt. - stan dobry
- pracownia komputerowa; GP 4x ABC – 1 szt. - stan dobry

Gaśnice będące na wyposażeniu Szkoły Podstawowej są prawidłowo oznakowane. Dokonano również przeglądu oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych z budynku – uzupełniono brakujące znaki ochrony p.poż. oraz ewakuacyjne (kierunek ewakuacji schodami do góry z poziomu piwnic) zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. oraz Polskimi Normami.

Na tym protokół zakończono.